

## Ajourføring af aktiviteter og udbygning af biogasanlæggene, der har modtaget anlægstilskud i 2012. Ajourført 19-21. juni 2013

nr.	Fællesanlæg	Tilskud	Forventet anlæg	Placering	Kontaktperson	Tlf.	e mail	Status
1	Fåborg Midtfyn Biogas	39,5	131,7	Heden ( ny placering)	Jan strømvig	6547 3059	<a href="mailto:mob@fjernvarmefyn.dk">mob@fjernvarmefyn.dk</a>	VVM redegørelse indsendt 3. juni. Fjernvarme Fyn er medejer af anlægget. Der mangler lokalplan og VVM tilladelse og efterfølgende VVM godkendelse. Kan ikke overholde den 1.8.2015 tidsfristen vedr. anlægsetableringen. Hvis man ikke kan få et klart svar fra NaturErhvervstyrelsen, på hvor meget der skal være færdig til den 1.8.2015, lukker projektet.
2	Nordfyns Biogas	29,7	99,0	Ullerupvej 81, 5485 Skamby	Jan strømvig	4037 3834	<a href="mailto:perbrems@gmail.com">perbrems@gmail.com</a>	Fjernvarme Fyn er medejer af anlægget. Mangler hele VVM sagsbehandling dvs. VVM screening > redegørelse > tilladelse og VVM godkendelse. Antepribe er sendt ud og skal være klar oktober 2013. Fællesudbud med Faaborg-Midtfyn. Kan ikke overholde den 1.8.2015 tidsfristen vedr. anlægsetableringen. Hvis man ikke kan få et klart svar fra NaturErhvervstyrelsen, på hvor meget der skal være færdig til den 1.8.2015, lukker projektet.
3	BioenergiVest Borris	7,4	24,7		Olav Rasmussen		<a href="mailto:olr@vfl.dk">olr@vfl.dk</a>	Venter på godkendelse af lokalplan. Ansøgning om ændring af lokal plan indsendt i maj og det forventes at der en sagsbehandlingstid på 40 uger. Finansieringsrammen er næste på plads.
4	BioenergiVest Strømmesbøl	6,1	20,3		Olav Rasmussen			Venter på godkendelse af lokalplan. Ansøgning om ændring af lokal plan indsendt i maj og det forventes at der en sagsbehandlingstid på 40 uger. Finansieringsrammen er næste på plads.
5	Horsens Bioenergi	16,7	55,7	Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens	Klaus Johansen	7658 7444/4030 1538	<a href="mailto:kdj@lro.dl">kdj@lro.dl</a>	Pga. fund af jernalder landsby skal Kulturarvsstyrelsen godkende kortlægning af denne. Sagsbehandlingstid i kulturarvsstyrelsen 3 måneder. Pris 1½ mio. kr. ansøgning indsendt. Udbudsmateriale er sendt ud og lokalplan +VVM er sendt ind. Bigadan har aktiemajoriteten af anlægget
6	Thorsø Bio-Energi-udvidelse	3,6	12,0	Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø	Kurt Sørensen, formand	8696 6400 /2129 8634	<a href="mailto:kontakt@thorsobiogas.dk">kontakt@thorsobiogas.dk</a>	Forventer at være klar med nyt reaktor + nye modtager faciliteter inde sommerferien, 80 pct. klar efter sommerferien.
7	Grøn Gas Vrå	29,9	99,7		Jens Peter Lunden			Venter på behandling af klage i Natur og Miljøkommissionen på 20 måned. E-on har købt 51 pct. af Grøn Gas pr. 1.6.2013
8	Brørup-Holsted Biogas	39,5	131,7	Landbovej 4, 6650 Brørup	Hans Duus Jørgensen	2529 1910		Bionaturgas Danmark A/S, har aktie majoriteten. Udbud på vej. 1.8.2015 ingen problemer. Pga af kommunerne på Fyn ejer Naturgas Fyn og Bionaturgas Danmark er ejet af Naturgas Fyn, skal ny VVM anmodning godkendes i Naturstyrelsen. Sagsbehandlingstid mindst 2 mdr. Tidligere VVM er godkendt i Vejen kommune.
9	Filskov energiselskab udvidelse	5,2	17,3	Hjortlundvej 13, 7200 Grindsted	Mogens Buhl	7534 8348		Kommunekredit er bevilliget og byggekreditten er bevilliget på 10-11 mio. kr. Lokalplan, miljøgodkendelse og byggetilladelse er færdigbehandlet og modtaget. Alle licitationerne er afsluttet og de første kontrakter er underskrevet. Gasledning er projektet og byggeplanlægningen er 80 pct. færdig. Forventer at gasproduktion i den nye reaktor påbegyndes i november 2013.
10	Bio-Center Gudenå	52,0	173,3	?	Hans Duus Jørgensen			<b>FORTROLIGT:</b> Bionaturgas Danmark evt. på vej ind i projektet, men det kommer ikke i gang i 2013, da hele planlægningen ikke er påbegyndte p.t. – 19.6.2013.
	Korskro	0	345 mio.	Korskro	Hans Duus Jørgensen			Bionaturgas Danmark og Sydvestjysk biogas hvor NGD har aktie majoriteten. Mangler at få miljøgodkendelser.
	Ørbæk	0		Ørbæk	Hans Duus Jørgensen			Bionaturgas Danmark - kommer ikke i gang i 2013 pga. naboindsigelser. Ny miljøansøgning kræves indsendt.
	Nørager	0		?	Hans Duus Jørgensen			Kommer ikke i gang i 2013, da hele planlægningen ikke er så langt fremme pt. 19.6.2013
	Mors bioenergi	0						1.6.2013 er overtaget af E-on (78 %), Bigadan (12 %) og landmændene (10 %)
<b>nr.</b>	<b>Økologiske gårdanlæg</b>	<b>Tilskud</b>						
1	Jens Krogh	3,4	11,3	Tarpvej 15. 6870 Ølgod		7525 0280		Venter på at få overblik over afregning. Mangler en byggetilladelse og tillæg til miljøgodkendelse. Byggeherre måske CombiGas > finansielle problemer. Nyt tilbud fra Agricom.
2	Månsson Biogas	13,9	46,3		Hans Duus Jørgensen			Samarbejder med Bionaturgas Danmark. Natur og Erhvervs styrelsen spænder ben, da de kræver at landmanden ejer 51% af aktierne. Det vil Bionaturgas Danmark ikke accepter > projektet går i stå.
3	Hans Martin Westergaard	2,7	9,0	Holmvej 12, 6200 Aabenraa	Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening	7468 8272/ 6136 8272		Er på vej til at lave kontrakt med et Tysk selskab vedr. bygning af anlæg. Byggeherre Agricom.
4	Fritz Husmann	3,6	12,0	Rømøvej 61,	Michael Tersbøl, Økolo-	7475 0708/		Er godt på vej, aftaler og godkendelse er næste færdig.

nr.	Konventionelle gårdanlæg	Tilskud		6780 Skærbæk	gisk Landsforening	421 86351		
1	Fårborg	0,3	1,0	Fåborgvej 11, 6940 Lem St.	Helge Rasmussen	9648 7408/ 2992 3458		Kan ikke kommer i kontakt med ham
2	Jens Kirk	1,0	3,3	Tovsgårdvej 5, 7700 Thisted	Jens Kirk	9792 3712		Bygge pt. og forventer at tage de nye reaktorer i brug i november 2013. Kan ikke komme af med varmen og har et spild på ca. 40 %
3	Madsen Bio-energi I/S	11,1	37,0		Olav Rasmussen			Aftale om salg af biogas til HMN er på plads. Finansiering forhandles pt. Miljøgodkendelser og lokalplan forventes at være på plads i september 2013.
4	Ejnar Kirk	1,0	3,3	Ballerupvej 65, 7700 thisted	Ejnar Kirk	9791 1405		Bygge pt. og forventer at tage de nye reaktorer i brug i november 2013. Kan ikke komme af med varmen og har et spild på ca. 40 %
5	Graugaard I/S	0,8	2,7	Pøl Nørregade 31, 6430 Nordborg	Georg Clausen	2330 1543	<a href="mailto:Kolmosgaard@email.com">Kolmosgaard@email.com</a>	Mangler at finde ud af hvordan de kan få en kværn der også kan tage halm og døbstrøelse. Der er også problemer med restfinansieringen. Varme bruges selv fra okt- maj. Den resterende del er spild, da der for langt til andre bruger. Forsøger at lave en ny aftale med NaturErhverv.
6	Knud Christensen	0						