

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Anlæg & Miljø

Status i MUFJO demonstrationsområder	Ansvarlig	FBO
	Oprettet	10-12-2020
Projekt: 7846 Jordfordeling – Danmarks største puslespil	Side	1 af 3

Status for arbejdet i projektområde MUFJO et område ved Lejre 2020

Der må ikke fremgå personfølsomme oplysninger i dette notat da notatet skal placeres på Promillesite på SEGES

Tilgange og processer anvendt i projektområdet

Beskriv kort hvordan I har grebet det an i projektområdet. Kommunikation, involvering af lodsejere, mødeaktivitet ect.

Vi startede med at nedsætte en styregruppe. Den bestod af:
 Økologichef Hans Bach-Lauritsen i Østdansk Landboforening
 Programleder Tina Unger i Lejre kommune
 Centerchef for Teknik og Miljø Peter Østerby i Lejre kommune
 Sektionsleder Anne Schjerfig fra HOFOR
 Planlægger Stine Bisgaard fra HOFOR.
 Direktør Kim Qvist fra Den Økologiske Jordbrugsfond

I perioden fra kickoff på teamsmødet den 3. april til første styregruppemøde blev der afholdt tlf. møder med Lejre kommune mhp at få klarhed over hvilke indsatser der skal gennemføres samt få lavet et bedste bud på en tidsplan (Corona taget i betragtning). Materialet skulle bruges på vores første styregruppemøde, der fandt sted den 13. maj 2020. På dette møde havde vi ikke fundet den fulde styregruppe endnu, så deltagerne var Økologichef Hans Bach-Lauritsen i Østdansk Landboforening, Programleder Tina Unger i Lejre kommune og Planlægger Stine Bisgaard fra HOFOR.

På mødet blev det besluttet at udvide styregruppen med Sektionsleder Anne Schjerfig fra HOFOR, Centerchef for Teknik og Miljø Peter Østerby i Lejre kommune og Direktør Kim Qvist fra Den Økologiske Jordbrugsfond

Frem mod lodsejermødet blev der udarbejdet et udkast til liste over alternativer til konventionel produktion, der bliver præsenteret som produktion og forretningsmuligheder på områder udpeget til vandindvinding. Desuden udarbejdede Lejre kommune et bud på en tidsoversigt for færdiggørelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Lejre kommune.

Der blev inden lodsejermødet desuden holdt møde med direktøren for "Nationalparken Skjoldungernes Land" Anders Bülow og formanden Lars Vedsmand. Mødet havde til formål at blive bedst muligt klædt på inden lodsejermødet, hvor de to også skulle deltage.

Lodsejermødet fandt sted den 12. juni. Der deltog 8 lodsejere med meget forskellig baggrund, konventionelle, økologer, planteavlere og gårde med dyrehold. Der var både mindre og store landbrug repræsenteret.

Uden at overdrive kan man godt konkludere, at lodsejermødet ikke gik som forventet. Der var generelt en bekymrende stemning i forhold til kommunens reelle hensigter med at involvere sig i dette multifunktionelle jordfordelingsprojekt.

Næste styregruppemøde fandt sted den 23. juni 2020, hvor vi diskuterede oplevelserne på lodsejermødet samt next step.

Den 4. september blev der holdt møde mellem direktøren for "Nationalparken Skjoldungernes Land" Anders Bülow og formanden Lars Vedsmand samt Seges v. Frank Bondgaard og Mads Lægdsgaard og Lejre kommune v. Tina Unger og Peter Østerby og Østdansk Landboforening v. Hans Bach-Lauritsen. Mødet havde til formål at se på muligheder for at finde egnede projektområder i Lejre, herunder hvor multifunktionel jordfordeling kunne finde sted samt en kortlægning af lavbundsjord.

Konklusionen på mødet blev at det var dårlig timing at gå videre med møder med lodsejere. Grunden var at indsatsplanerne først vil være færdige i foråret 2021 og lodsejerne vil ikke tage stilling til jordfordeling samt alternativer til traditionel konventionel dyrkning.

Herefter blev der afholdt styregruppemøde den 11. september, hvor styregruppen blev orienteret om de udfordringer vi står overfor og de mulige scenarier for at komme videre i projektet.

Kommunen gik derefter i tænkeboks i forhold til fremtiden og deltagelse i projektet. Der var i november møder mellem Tina Unger og henholdsvis kommunaldirektøren og borgmesteren. Kommunen meldte efterfølgende ud at de ikke ønsker at fortsætte med deltagelsen i projektet. De synes at risikoen er for stor for at få et dårligt forhold til lodsejerne.

Hans Bach-Lauritsen og Frank Bondgaard har efterfølgende været i tæt kontakt mhp at undersøge om der er nogen muligheder i Lejre uden kommunens deltagelse. Konklusionen blev at det ikke på kort sigt giver mening at fortsætte projektet i Lejre. Vi holder dog en lille mulighed åben for at gøre noget, hvis kommunen efter indsatsplanernes færdiggørelse ønsker at komme videre med lodsejerkontakt.

Erfaringer gjort i 2020

Vigtigt at holde lodsejermøder med de "rigtige" lodsejere, hvis der skal sikres en positiv dialog.

Det er vigtigt at have kommunen med i processen. I dette tilfælde var kommunen 100 % dedikeret fra starten, men fik kolde fødder, da betydende lodsejere i kommunen begyndte at kritisere engagementet i projektet.

Vigtigt at kommunen udarbejder realistiske tidsplaner for kommunale planer, herunder indsatsplaner. I dette tilfælde sagde en medarbejder sit job op og det flyttede timingen for en færdiggørelse af indsatsplaner, så de blev udskudt 5-6 måneder.

Hvor ser I de 3 største udfordringer i jeres arbejde under pilotordningen for multifunktionel jordfordeling.

Hvordan kan der sikres fremdrift i MUFJO processen i jeres projektområde

Beskriv kort hvad I vil gøre fremefter for at sikre fremdrift i projektområdet

Bilag:

Projektbeskrivelse indsendt til SEGES

Udsendte dagordner

Anvendt informationsmateriale til lodsejere (andre kan måske bruge dette senere)

Anvendt præsentationsmateriale på møder med andre interessenter

Kortmateriale

Andet